

Số: 250 /TB-UBND

TP. Tuyên Quang, ngày 08 tháng 12 năm 2017

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố  
tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND  
ngày 03/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh**

Ngày 08/12/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tô Hoàng Linh chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 03/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh,

Dự họp có lãnh đạo các phòng, ban cơ quan liên quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Chủ tịch UBND các xã Đội Cấn, Lương Vượng, Thái Long.

Sau khi nghe UBND các xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố báo cáo thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 03/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; qua các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận:

Trong 11 tháng đầu năm 2017, một số phòng, ban, cơ quan thành phố và một số xã, phường chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 03/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiến độ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố còn chậm so với kế hoạch, chưa kịp thời báo cáo UBND thành phố những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, yêu cầu các phòng ban, cơ quan thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

**1. Ủy ban nhân dân các xã, phường**

- Xây dựng kế hoạch, bố trí địa điểm tiếp nhận xi măng; chủ động phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư khu vực thành phố và các phòng chuyên môn thuộc thành phố tiếp nhận xi măng, tổ chức xây dựng các đầu điểm bê tông hóa đường giao thông nội đồng theo đúng kế hoạch.

- Căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết từng nội dung công việc còn lại phải thực hiện, phân đầu hoàn thành kế hoạch kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trước ngày 20/12/2017.



- Ủy ban nhân dân xã Đội Cấn tiếp tục rà soát các tuyến đường nội đồng trên địa bàn, tổ chức xin ý kiến nhân dân và kịp thời đăng ký với Ủy ban nhân dân thành phố để đưa vào kế hoạch cung ứng xi măng thực hiện trong năm 2017.

- Tổng hợp tiến độ kết quả thực hiện báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố vào ngày thứ 5 hằng tuần, đồng gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố để tổng hợp báo cáo chung toàn thành phố.

2. Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin thành phố:

- Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường; cử cán bộ chuyên môn bám sát các xã, phường đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 03/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng kế hoạch.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 03/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn thành phố năm 2018.

3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập các thủ tục theo đúng quy định và tổ chức cung ứng xi măng, ống cống cho các xã Thái Long, Đội Cấn thực hiện bê tông hóa đường giao thông nội đồng theo đúng tiến độ.

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 03/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; yêu cầu Trưởng các phòng ban, cơ quan thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã được giao nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết phải tổng hợp báo cáo UBND thành phố bằng văn bản đề chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố
- Các phòng: Kinh tế, Văn hóa và TT TC-KH, Quản lý đô thị thành phố
- Các Ban quản lý dự án thành phố
- Phòng GD KBNN Tuyên Quang
- UBND các xã, phường
- CVP, PCVP HĐND và UBND thành phố;
- Chuyên viên XD, TC, KT, VX.
- Lưu: VT.

(Báo cáo);

(Thực hiện);

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Chiến Trường**